



MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N° 14/2026

Acta N° 03/2026
EE 2024-81-1410-00450

VISTO: El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM).

CONSIDERANDO:

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planificación y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización, establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal.
2. Que conforme al cronograma previsto, se presentaron las certificaciones de proyectos al 31 de diciembre de 2025.
3. Que corresponde dictar el presente acto administrativo refrendando lo actuado.

ATENCIÓN: A lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

RESUELVE:

1. **REFRENDAR**, el **certificado de avance** del **PROYECTO INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL B)** correspondiente al mes de Diciembre del 2025, que se adjunta y debe considerarse parte integral de este acto administrativo.
2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Descentralización y Participación, y a la Contaduría General – Área de Contaduría.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Descentralización y Participación.

JUAN TONS
ALCALDE
MUNICIPIO LA PAZ

ANVIRA
CACERES

Roberto
Cabrer
ROBERTO
CABRERA

PEDRO CRUZ



Certificación del proyecto INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2025/1370] en 2025

Identificador: FIGM2025/1370-13

Última actualización: 14/01/2026 14:53

Municipio
LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2025/1370]

Mes de certificación
/2025

Duración planificada del proyecto:
Fecha de inicio: 01/01/2025 - Fecha de fin: 31/12/2025

Tipo de gasto: Inversión
Tipo de proyecto: Infraestructura

Responsable técnico
Agustín Giannoni - Institución: Dirección General de Obras - Cargo: Ingeniero Dirección de Obras

Descripción del estado actual del Proyecto

En el pasado mes de diciembre se continuó con la realización de las obras de pavimentación de las calles. Además comprende la realización de la hidráulica en las calles con construcción de badenes de hormigón y entradas vehiculares. Se ejecutaron los tratamientos bituminosos doble y a carpeta asfáltica.

Presupuesto ejecutado por producto y actividad

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (S)
Vial	Tratamiento bituminoso	Excavación	Peso Uruguayo	6838	Se realiza dicho tratamiento de acuerdo a lo estipulado . Resolución N.º 95/25	01/12/2025	31/12/2025	\$ 6.838
Vial	Tratamiento bituminoso	Base granular	Peso Uruguayo	194664	Se realiza dicho tratamiento de acuerdo a lo estipulado . Resolución N.º 95/25	01/12/2025	31/12/2025	\$ 194.664
Vial	Tratamiento bituminoso	Pavimento	Peso Uruguayo	6727636	Se realiza dicho tratamiento de acuerdo a lo estipulado . Resolución N.º 95/25	01/12/2025	31/12/2025	\$ 6.727.636
Hidráulica	Cuneta revestida	Drenaje pluvial	Peso Uruguayo	1327914	Se realiza dicho tratamiento de acuerdo a lo estipulado . Resolución N.º 95/25	01/12/2025	31/12/2025	\$ 1.327.914

Documentos
14/01/2026 14:54

Certificación de de 2025

Página 1 de 2

Sistema de Gestión Municipal

Documento "imagen avance intermedio" adjuntado.
Documento "imagen avance final" adjuntado.
Resolución N°95/2025


Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Vial	Tratamiento bituminoso	Excavación	\$ 97.102	\$ 481.557	\$ 6.838	\$ - 391.293	7,04 %	502,97 %
Vial	Tratamiento bituminoso	Base granular	\$ 3.951.832	\$ 2.852.527	\$ 194.664	\$ 904.641	4,93 %	77,11 %
Vial	Tratamiento bituminoso	Pavimento	\$ 5.727.402	\$ 371.675	\$ 6.727.636	\$ - 1.371.909	117,46 %	123,95 %
Hidráulica	Cuneta revestida	Drenaje pluvial	\$ 3.185.406	\$ 998.350	\$ 1.327.914	\$ 859.142	41,69 %	73,03 %
Total			\$ 12.961.742	\$ 4.704.109	\$ 8.257.052	\$ 581	63,70%	100,00%

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el periodo que aqui se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha: 14-01-26


Firma Certificador:
Agustín Giannoni