

**MUNICIPIO DE LA PAZ**  
**Resolución N° 105/2024**

**Acta N° 16/2024**  
**EE 2023-81-1410-00619**

**VISTO:** El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM).

**CONSIDERANDO:**

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planificación y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización, establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal.
2. Que conforme al cronograma previsto, y según se desprende de actuación 42 del presente expediente, este Municipio elaboró y presentó la rendición de cuentas del mes de Junio.
3. Que asimismo, se presentaron las certificaciones de proyectos al 30/06/24.
4. Que corresponde dictar el presente acto administrativo refrendando lo actuado.


**ATENTO:** A lo precedentemente expuesto;

**EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ**

**RESUELVE:**

1. **REFRENDAR**, atento a los fundamentos esgrimidos en el proemio de la presente, la rendición de cuentas inserta en actuación 42 del expediente electrónico 2023-81-1410-00619, así como también los certificados de avance del PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D) y PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ correspondiente al mes de Junio del corriente, que se adjuntan y deben considerarse parte integral de este acto administrativo.
2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Descentralización y Participación, y a la Contaduría General – Área de Contaduría.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Descentralización y Participación.

El Concejo aprueba 4 en 4.

  
Dr. Bruno Fernández Iguini  
Alcalde  
Municipio de La Paz

  
CONCEJAL

  
CONCEJAL

  
William Urrut  
Concejal 2020-20  
Municipio de La Paz



**Certificación del proyecto PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D) [FIGM2024/1052] en Junio 2024**

Última actualización: 08/07/2024 15:08

**Municipio**  
LA PAZ - UYCAM11**Nombre del proyecto**  
PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D) [FIGM2024/1052]**Mes de certificación**

Junio/2024

**Duración planificada del proyecto:**  
**Fecha de inicio:** 01/01/2024 - **Fecha de fin:** 31/12/2024**Tipo de gasto:** Funcionamiento  
**Tipo de proyecto:** Funcionamiento institucional**Responsable técnico**  
Bruno Fernández - Institución: Municipio de La Paz - Cargo: Alcalde**Descripción del estado actual del Proyecto**

El proyecto se viene ejecutando conforme a lo planificado. Durante el período reportado, destaca particularmente (y como se dirá) colaboraciones, apoyos para colectivos e instituciones de la sociedad civil organizada.

**Presupuesto ejecutado por producto y actividad**

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (\$)
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Deporte Comunitario y Recreación	Peso Uruguayo	20000	Durante el mes de Junio se colaboró con la Liga de Canelones Patín Artístico, dicho aporte resultará de utilidad para hacer frente a parte de los gastos de pasajes, alojamiento e inscripciones de las patinadoras, las cuales participan en el panamericano de Clubes en Ibague Colombia.	01/06/2024	30/06/2024	\$ 20.000

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (\$)
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Peso Uruguayo	31551	En el período reportado se adquirieron materiales de construcción para el cabal cumplimiento del cotidiano labor de la Cuadrilla de Obras local. Asimismo, se adquirió combustible y derivados del petróleo.	01/06/2024	30/06/2024	\$ 31.551
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Relacionamiento con la comunidad	Peso Uruguayo	23790	Durante el mes de objeto de análisis, por Res. 088/2024 se contrató un servicio de publicidad rodante para informar y difundir distintas actividades del Municipio.	01/06/2024	30/06/2024	\$ 23.790
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Asuntos sociales	Peso Uruguayo	17665	Continuando con el desarrollo de la iniciativa (kit de audio - nodo educativo``, por Resolución N° 084/2024 se adquirieron dos cajas pasivas para complementar el kit.	01/06/2024	30/06/2024	\$ 17.665

### Documentos

Resolución N° 083/2024
Resolución N° 084/2024
Resolución N° 087/2024
Resolución N° 088/2024

### Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Sistema de Gestión Municipal

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Agenda Cultural y Eventos Locales	\$ 322.685	\$ 469.831	\$ 0	\$ - 147.146	0,00 %	145,60 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Deporte Comunitario y Recreación	\$ 161.343	\$ 35.000	\$ 20.000	\$ 106.343	12,40 %	34,09 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 403.356	\$ 36.865	\$ 0	\$ 366.491	0,00 %	9,14 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 322.685	\$ 102.316	\$ 31.551	\$ 188.818	9,78 %	41,49 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Relacionamiento con la comunidad	\$ 161.342	\$ 10.624	\$ 23.790	\$ 126.928	14,75 %	21,33 %
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	Asuntos sociales	\$ 242.014	\$ 105.813	\$ 17.665	\$ 118.536	7,30 %	51,02 %
<b>Total</b>			<b>\$ 1.613.425</b>	<b>\$ 760.449</b>	<b>\$ 93.006</b>	<b>\$ 759.970</b>	<b>5,76%</b>	<b>52,90%</b>

Componente	Producto (estandarizado)	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Funcionamiento institucional	Otro (describa)	\$ 1.613.425	\$ 760.449	\$ 93.006	\$ 759.970	5,76 %	52,90 %

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

BA:

Firma Certificador:  
Bruno Fernández



**Certificación del proyecto PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1051] en Junio 2024**

Última actualización: 08/07/2024 14:52

**Municipio**  
LA PAZ - UYCAM11

**Nombre del proyecto**  
PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1051]

**Mes de certificación**  
Junio/2024

**Duración planificada del proyecto:**  
**Fecha de inicio:** 01/01/2024 - **Fecha de fin:** 31/12/2024

**Tipo de gasto:** Inversión  
**Tipo de proyecto:** Infraestructura

**Responsable técnico**  
Virginia Olivera - Institución: DGGT - Gobierno de Canelones - Cargo: Arquitecta referente regional

**Descripción del estado actual del Proyecto**

En el marco del presente proyecto, el mes de Junio se dio continuidad a la iniciativa de señalización del nomenclátor de la Ciudad.

**Presupuesto ejecutado por producto y actividad**

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Cantidad alcanzada de la actividad	Observaciones a la actividad ejecutada	Fecha inicio de la actividad	Fecha fin de la actividad	Monto certificado (\$)
------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------	------------------------

Sistema de Gestión Municipal

Equipamiento	Equipamiento mobiliario	Inversión en urbanismo	Peso Uruguayo	397023	<p>En el período reportado, destaca especialmente las acciones desarrollados en el marco de la iniciativa denominada NOMENCLÁTOR Y SEÑALIZACIÓN DE LAS ARTERIAS VIALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ que comprende, entre otros aspectos, la identificación mediante señalización vertical de las calles de la ciudad. A través de de la Resolución 094/2024 el Gobierno Municipal de La Paz dispuso la adquisición de 2000 (dos mil) abrazaderas de sujeción lo que permitirá concretar la instalación de - hasta- 500 (quinientos) conjuntos de nomenclátor (compuestos por una señal de 0,70 x 0,35 metros con nombre de calle y 1 señal de 0,35 x 0,35 metros con simbología direccional - ambos doble faz -). La ejecución de las tareas - previstas para el corto plazo - estarán a cargo de la Dirección de Ingeniería del Gobierno de Canelones en coordinación con el Municipio.</p>	01/06/2024	30/06/2024	\$ 397.023
--------------	-------------------------	------------------------	---------------	--------	--	------------	------------	------------

Documentos

Documento "nota especificaciones" adjuntado.
Documento "resolucion adjudicacion" adjuntado.

Síntesis de certificaciones del proyecto



**Sistema de Gestión Municipal**

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Componente	Producto (estandarizado)	Nombre de la actividad	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Vial	Carpeta asfáltica	Obra Pública	\$ 9.393.300	\$ 1.937.376	\$ 0	\$ 7.455.924	0,00 %	20,63 %
Equipamiento	Equipamiento mobiliario	Inversión en urbanismo	\$ 5.547.729	\$ 821.960	\$ 397.023	\$ 4.328.746	7,16 %	21,97 %
<b>Total</b>			\$ 14.941.029	\$ 2.759.336	\$ 397.023	\$ 11.784.670	2,66%	21,13%

Componente	Producto (estandarizado)	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Vial	Carpeta asfáltica	\$ 9.393.300	\$ 1.937.376	\$ 0	\$ 7.455.924	0,00 %	20,63 %
Equipamiento	Equipamiento mobiliario	\$ 5.547.729	\$ 821.960	\$ 397.023	\$ 4.328.746	7,16 %	21,97 %

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

**Fecha:**

**Firma Certificador:  
Virginia Olivera**

  
**Maria Virginia Olivera Pissón**  
 Directora de Acondicionamiento Urbano  
 Intendencia de Canelones

