

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N° 086/2021

Acta N° 14/2021
EE 2021-81-1410-00110

VISTO: El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM)

CONSIDERANDO:

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planificación y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización el 17 de Diciembre ppdo. establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal.
2. Que conforme al cronograma previsto, este Municipio elaboró y presentó los informes de avance al 31 de mayo ppdo.
3. Que corresponde dictar el presente acto administrativo refrendando lo actuado.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

RESUELVE:

1. **REFRENDAR** el informe de avance presentado al 31 de mayo que se adjuntó y debe considerarse parte integral de la presente.
2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación y Contaduría General – Área de Contaduría.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5.



Dr. Bruno Fernández Iguini
Alcalde
Municipio de La Paz

Av. Artigas 251 esq. Batlle y Ordóñez
La Paz - Canelones
Tel: 2362 4979 // 2362 2675
secretaria.lapaz@imcanelones.gub.uy



Alejandro Rubbo
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



Julia Moraes
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



William Urrutia
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



Isabel Solís
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz





Gobierno de
Canelones

Segunda Etapa - 2021



Municipio de La Paz

Certificado proyecto "PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ"

UYCAM11A2021P01

Municipio

LA PAZ (UYCAM11)

Nombre del proyecto

PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ

Mes de certificación

Mayo

Duración planificada del proyecto

Fecha de inicio: 2021-01-01 - Fecha de fin: 2021-12-31

Responsable técnico designado

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Rodrigo Pacheco	UE I DGO - Gobierno de Canelones	Encargado Regional	rodrigo.pacheco@imcanelones.gub.uy	098377832

Descripción del estado actual del Proyecto

Durante el mes de Mayo se realizaron distintas intervenciones en el territorio consistentes en limpieza y/o conformación de cunetas, colocación de caños en entradas vehiculares, tendido de tosca, colocación de losetas, bacheo en tosca y tratamiento bituminoso doble sellado.

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (\$)
Acción 2 Mantenimiento de caminería urbana	Se ha realizado Limpieza y/o conformación de cunetas en distintos puntos de la Ciudad.	2021-05-01	2021-05-31	\$ 24.156
Acción 2 Mantenimiento de caminería urbana	Se ha realizado colocación de caños en entradas vehiculares en distintos puntos de la Ciudad.	2021-05-01	2021-05-31	\$ 134.028
Acción 2 Mantenimiento de caminería urbana	Se ha realizado tendido de tosca en distintos puntos de la Ciudad.	2021-05-01	2021-05-31	\$ 245.587



Acción 2 Mantenimiento de caminería urbana	Se ha realizado colocación de losetas en entradas peatonales en distintos puntos de la Ciudad.	2021-05-01	2021-05-31	\$ 14.108
Acción 2 Mantenimiento de caminería urbana	Se realizó bacheo en tosca en las calles Valdenegro, Florencio Sanchez y Suárez.	2021-05-01	2021-05-31	\$ 19.218
Acción 1 Inversión en obra pública	Se realizó tratamiento bituminoso doble en las calles Valdenegro, Florencio Sanchez, Suárez y Javier de Viana.	2021-05-01	2021-05-31	\$ 2.370.362
Total:				\$ 2.807.459

Síntesis de certificaciones del proyecto

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones anteriores (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Inversión en obra pública	\$ 2.428.586	\$ 0	\$ 2.370.362	\$ 58.224	98 %	98 %
Acción 2 Mantenimiento de caminería urbana	\$ 1.939.713	\$ 789.589	\$ 437.097	\$ 713.027	23 %	63 %
Acción 3 Inversión en infraestructura urbana	\$ 1.424.962	\$ 0	\$ 0	\$ 1.424.962	0 %	0 %
Totales	\$ 5.793.261	\$ 789.589	\$ 2.807.459	\$ 2.196.213	48 %	62 %


Archivos adjuntos al presente certificación

- UYCAMI1_adjunto_2021_06_10_18_19_07_Resumen Obra Tiscornia y Valdenegro - Mayo 2021 (entregable).pdf
- UYCAMI1_adjunto_2021_06_10_18_36_02_1.jpeg
- UYCAMI1_adjunto_2021_06_10_18_36_09_2.jpeg
- UYCAMI1_adjunto_2021_06_10_18_36_16_3.jpeg
- UYCAMI1_adjunto_2021_06_10_18_36_22_4.jpeg
- UYCAMI1_adjunto_2021_06_10_18_36_27_5.jpeg
- UYCAMI1_adjunto_2021_06_10_18_36_31_6.jpeg


Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el

monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Firma del responsable técnico
Rodrigo Pacheco



Unidad Ejecutora Nº 1
Dirección General de Obras
Intendencia de Canelones
Cargo Nº 4362394-2



Municipio de La Paz