

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N° 290/2022

Acta N° 26/2022
EE 2022-81-1410-00604

VISTO: El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM)

CONSIDERANDO:

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planificación y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización el 17 de Diciembre ppdo. establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal.
2. Que conforme al cronograma previsto, este Municipio elaboró y presentó los certificados de avances de los proyectos FUNCIONAMIENTO, e INVERSIÓN al 31 de Octubre.
3. Que corresponde dictar el presente acto administrativo refrendando lo actuado.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

RESUELVE:

1. **REFRENDAR** los certificados de avance por proyecto presentados al 31 de Octubre de 2022 que se adjuntan y deben considerarse parte integral de la presente.
2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Contaduría General – Área de Contaduría, a los referentes técnicos, Arq. Virginia Olivera y al Arq. Rodrigo Pacheco.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5.

Dr. Bruno Fernández Iguini
Alcalde
Municipio de La Paz

Alejandro Rubbo
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz.

Julia Moraes
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz

William Urrutia
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz

JOSE CUNHA
CONCEJAL 2020-2025
MUNICIPIO DE LA PAZ

Certificación del proyecto PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [UYCAM11A2022P03] en Octubre 2022

Última actualización: 10/11/2022 12:01

Municipio

LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto

PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [UYCAM11A2022P03]

Mes de certificación

Octubre/2022

Duración planificada del proyecto:

Fecha de inicio: 01/01/2022 - Fecha de fin: 31/12/2022

Responsable técnico

Rodrigo/Virginia Pacheco/Olivera - Institución: DGO - Gobierno de Canelones/DGGT - Gobierno de Canelones - Cargo: Encargado Regional/Arquitecta referente regional

Descripción del estado actual del Proyecto

Durante el mes de Octubre continuaron las obras en la calle Barrios Amorin, iniciativa enmarcada en la línea de acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana. Por otra parte, en lo que respecta a la línea de acción 2, Inversión en infraestructura urbana, durante el mes objeto de análisis, se comenzaron las tareas de reacondicionamiento del EEPP ubicado en el ingreso sur (límite departamental con Montevideo) de la Ciudad.

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha inicio	Fecha fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana	Culminaron las tareas de compactación y conformación de la base de material granular. Posteriormente se imprimó y recebo toda la superficie. Se ejecutó la totalidad de los cordones. Fueron re-adequadas las tapas de saneamiento que se hallaban fuera de cota. Se ejecutó los badenes ubicados al Norte en las bocacalles de Danton y Massini y en el cruce con Cesar Mayo Gutierrez. NOTA: la presente línea de acción es certificada por el referente técnico Arq. Rodrigo Pacheco	01/10/2022	31/10/2022	\$ 1.047.071
Acción 2 Inversión en infraestructura urbana	El Gobierno de La Paz, en coordinación con la Dirección de Acondicionamiento Urbano, dispuso a través de la Resolución 257/2022 de fecha 27 de Octubre de 2022, la adquisición de materiales e insumos de construcción. Dicha iniciativa se enmarca en las acciones de reacondicionamiento y adecuación del EEPP ubicado en el acceso sur de la Ciudad de La Paz, límite departamental con Montevideo, donde será emplazada una obra escultórica en homenaje al artista plástico Juan Antonio "Cacho" Cavo. NOTA: la presente línea de acción es certificada por la referente técnica Arq. Virginia Olivera	01/10/2022	31/10/2022	\$ 197.886

Productos/Rubros

Detalle de rubro/s	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (\$)	Monto (\$)
--------------------	------------------	----------	----------------------	------------

Sistema de Gestión Municipal

LA 1 Escarificado, conformación y compactación base	Peso Uruguayo	1	\$ 35.420	\$ 35.420
LA 1 Ejecución de riego bituminoso de imprimación	Peso Uruguayo	1	\$ 42.754	\$ 42.754
LA 1 Agregados pétreos finos para tratamientos bituminosos	Peso Uruguayo	1	\$ 44.805	\$ 44.805
LA 1 Cordón cuneta de hormigón simple	Peso Uruguayo	1	\$ 126.851	\$ 126.851
LA 1 Cordones de hormigón armado	Peso Uruguayo	1	\$ 56.569	\$ 56.569
LA 1 Badenes de hormigón	Peso Uruguayo	1	\$ 181.030	\$ 181.030
LA 1 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	Peso Uruguayo	1	\$ 167.160	\$ 167.160
LA 1 LLSS	Peso Uruguayo	1	\$ 392.482	\$ 392.482
LA 2 Gravillín	Metro cúbico	8	\$ 1.500	\$ 12.000
LA 2 Malla 15 x 15 x 4,2mm	Número absoluto (cantidad de unidades)	2	\$ 24.266	\$ 48.532
LA 2 Tierra negra	Número absoluto (cantidad de unidades)	15	\$ 2.590	\$ 38.850
LA 2 Perfiles tubulares 100 x 40 x 1,6mm	Número absoluto (cantidad de unidades)	20	\$ 2.300	\$ 46.000
LA 2 Foco 72LED 30K 220V.	Número absoluto (cantidad de unidades)	1	\$ 33.385	\$ 33.385
LA 2 Diferencia Cambio (Res 034 y 108/2022, piso de goma y set estaciones saludables)	Peso Uruguayo	1	\$ 19.119	\$ 19.119
Total				1.244.957

Documentos

Informe
Foto 2
Foto 1
Foto 3
LA 2 rubrado
LA 2 foto 1
LA 2 foto 2
LA 2 foto 3

LA 2 foto 4

Res 257/2022

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Nombre de la actividad planificada	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana	\$ 6.075.465	\$ 3.942.746	\$ 1.047.071	\$ 1.085.648	17 %	82 %
Acción 2 Inversión en infraestructura urbana	\$ 1.847.123	\$ 675.807	\$ 197.886	\$ 973.430	11 %	47 %
Total	\$ 7,922,588	\$ 4,618,553	\$ 1,244,957	\$ 2,059,078	16%	74%

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:**Firma Certificador:****Rodrigo/Virginia Pacheco/Olivera**

Advertencia: en este certificado se ha designado un nuevo referente certificador del proyecto. La validación del certificado está sujeta a satisfacer los requerimientos para su designación.

Certificación del proyecto PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [UYCAM11A2022P03] en Octubre 2022

Última actualización: 10/11/2022 12:01

Municipio

LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto

PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ [UYCAM11A2022P03]

Mes de certificación

Octubre/2022

Duración planificada del proyecto:

Fecha de inicio: 01/01/2022 - Fecha de fin: 31/12/2022

Responsable técnico

Rodrigo/Virginia Pacheco/Olivera - Institución: DGO - Gobierno de Canelones/DGGT - Gobierno de Canelones - Cargo: Encargado Regional/Arquitecta referente regional

Descripción del estado actual del Proyecto

Durante el mes de Octubre continuaron las obras en la calle Barrios Amorín, iniciativa enmarcada en la línea de acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana. Por otra parte, en lo que respecta a la línea de acción 2, Inversión en infraestructura urbana, durante el mes objeto de análisis, se comenzaron las tareas de reacondicionamiento del EEPP ubicado en el ingreso sur (límite departamental con Montevideo) de la Ciudad.

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha inicio	Fecha fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana	Culminaron las tareas de compactación y conformación de la base de material granular. Posteriormente se imprimó y recebo toda la superficie. Se ejecutó la totalidad de los cordones. Fueron re-adequadas las tapas de saneamiento que se hallaban fuera de cota. Se ejecutó los badenes ubicados al Norte en las bocacalles de Danton y Massini y en el cruce con Cesar Mayo Gutierrez. NOTA: la presente línea de acción es certificada por el referente técnico Arq. Rodrigo Pacheco	01/10/2022	31/10/2022	\$ 1.047.071
Acción 2 Inversión en infraestructura urbana	El Gobierno de La Paz, en coordinación con la Dirección de Acondicionamiento Urbano, dispuso a través de la Resolución 257/2022 de fecha 27 de Octubre de 2022, la adquisición de materiales e insumos de construcción. Dicha iniciativa se enmarca en las acciones de reacondicionamiento y adecuación del EEPP ubicado en el acceso sur de la Ciudad de La Paz, límite departamental con Montevideo, donde será emplazada una obra escultórica en homenaje al artista plástico Juan Antonio "Cacho" Cavo. NOTA: la presente línea de acción es certificada por la referente técnica Arq. Virginia Olivera	01/10/2022	31/10/2022	\$ 197.886

Productos/Rubros

Detalle de rubro/s	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (\$)	Monto (\$)
--------------------	------------------	----------	----------------------	------------

Sistema de Gestión Municipal

LA 1 Escarificado, conformación y compactación base	Peso Uruguayo	1	\$ 35.420	\$ 35.420
LA 1 Ejecución de riego bituminoso de imprimación	Peso Uruguayo	1	\$ 42.754	\$ 42.754
LA 1 Agregados pétreos finos para tratamientos bituminosos	Peso Uruguayo	1	\$ 44.805	\$ 44.805
LA 1 Cordón cuneta de hormigón simple	Peso Uruguayo	1	\$ 126.851	\$ 126.851
LA 1 Cordones de hormigón armado	Peso Uruguayo	1	\$ 56.569	\$ 56.569
LA 1 Badenes de hormigón	Peso Uruguayo	1	\$ 181.030	\$ 181.030
LA 1 Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	Peso Uruguayo	1	\$ 167.160	\$ 167.160
LA 1 LLSS	Peso Uruguayo	1	\$ 392.482	\$ 392.482
LA 2 Gravillín	Metro cúbico	8	\$ 1.500	\$ 12.000
LA 2 Malla 15 x 15 x 4,2mm	Número absoluto (cantidad de unidades)	2	\$ 24.266	\$ 48.532
LA 2 Tierra negra	Número absoluto (cantidad de unidades)	15	\$ 2.590	\$ 38.850
LA 2 Perfiles tubulares 100 x 40 x 1,6mm	Número absoluto (cantidad de unidades)	20	\$ 2.300	\$ 46.000
LA 2 Foco 72LED 30K 220V.	Número absoluto (cantidad de unidades)	1	\$ 33.385	\$ 33.385
LA 2 Diferencia Cambio (Res 034 y 108/2022, piso de goma y set estaciones saludables)	Peso Uruguayo	1	\$ 19.119	\$ 19.119
Total				1.244.957

Documentos

Informe
Foto 2
Foto 1
Foto 3
LA 2 rubrado
LA 2 foto 1
LA 2 foto 2

LA 2 foto 4

Res 257/2022

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Nombre de la actividad planificada	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana	\$ 6.075.465	\$ 3.942.746	\$ 1.047.071	\$ 1.085.648	17 %	82 %
Acción 2 Inversión en infraestructura urbana	\$ 1.847.123	\$ 675.807	\$ 197.886	\$ 973.430	11 %	47 %
Total	\$ 7,922,588	\$ 4,618,553	\$ 1,244,957	\$ 2,059,078	16%	74%

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

Firma Certificador:
Rodrigo/Virginia Pacheco/Olivera


Unidad Ejecutora N° 1
Dirección General de Obras
Intendencia de Canelones
Gobierno de Canelones


ARQ.VIRGINIA OLIVERA
13396

Advertencia: en este certificado se ha designado un nuevo referente certificador del proyecto. La validación del certificado está sujeta a satisfacer los requerimientos para su designación.

La Paz, 10 de Noviembre de 2022

La presente certificación, correspondiente al proyecto de Inversión del Municipio de La Paz OCTUBRE/2022, alcanza a las dos líneas de acción contempladas en dicha iniciativa, esto es, Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana y Acción 2 Inversión en infraestructura urbana.

Cada una de éstas líneas de acción tienen certificadores designados distintos, es por este motivo, que para dejar debida constancia de tal circunstancia, en el apartado de responsable técnico, se utilizó la opción “Designar otro responsable de certificar” solo con fines expositivos.

Asimismo, como podrá verse en el reporte, en la descripción de avance se agregó una nota dejando constancia de quién es el responsable técnico certificador en cada ocasión.



LIC - TUA Fernando Piedrabuena
Secretario Administrativo
Municipio de La Paz

Certificación del proyecto PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT A [UYCAM11A2022P01] en Octubre 2022

Última actualización: 10/11/2022 15:02

Municipio

LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT A [UYCAM11A2022P01]

Mes de certificación

Octubre/2022

Duración planificada del proyecto:

Fecha de inicio: 01/01/2022 - Fecha de fin: 31/12/2022

Responsable técnico

Bruno Fernández - Institución: IDC - Municipio de La Paz - Cargo: Alcalde

Descripción del estado actual del Proyecto

Se han cubierto los distintos emergentes vinculados al mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz. Se ejecutaron distintas iniciativas vinculadas a los distintos ejes programáticos que conforman el proyecto. A través de la Resolución 213/2021, el Municipio de La Paz dispuso la creación de un Fondo Permanente con vigencia durante el ejercicio 2022 para atender distintos emergentes vinculados al funcionamiento del Municipio. Dicho instrumento es financiado con fondos del FIGM provenientes del Literal A.

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha inicio	Fecha fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	Se han cubierto las distintas necesidades vinculadas al eje programático Cultura. En el marco de la conmemoración del 150 aniversario de la Ciudad, se planifican realizar actividades artísticas y culturales durante todo el ejercicio. Se realizó la difusión de la agenda cultural a través de la contratación de publicidad rodante y se adquirieron diplomas y placas.	01/10/2022	31/10/2022	\$ 10.992
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Se han cubierto las necesidades de funcionamiento y mantenimiento del Municipio. Entre otros aspectos, destaca la realización del servicio de mantenimiento del sistema de alarma del Municipio.	01/10/2022	31/10/2022	\$ 11.827
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Se han atendido las distintas necesidades y emergentes vinculados al mantenimiento de espacios públicos. Entre otros gastos, vale mencionar la adquisición de insumos, materiales de construcción y especímenes arbóreos para la plantación masiva en el Parque Metropolitano con el fin de crear una cortina acústica en el futuro anfiteatro. Asimismo, se realizó el service de la camioneta municipal, la reparación y mantenimiento de la rotativa y el tractor municipal.	01/10/2022	31/10/2022	\$ 98.221
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	Se han mantenido y profundizado distintos canales virtuales de comunicación con el vecino, destacando las redes sociales y página web del Municipio.	01/10/2022	31/10/2022	\$ 7.073
Acción 6 Atención a la emergencia	Se continúa colaborando con distintos emprendimientos sociales, siendo ejemplo de ello, la adquisición de carne para las ollas populares que funcionan en el territorio.	01/10/2022	31/10/2022	\$ 24.235

Sistema de Gestión Municipal

Productos/Rubros

Detalle de rubro/s	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (\$)	Monto (\$)
Total				0

Documentos

Res 226
Res 254

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Nombre de la actividad planificada	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	\$ 117.108	\$ 128.911	\$ 10.992	\$ -22.795	9 %	119 %
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	\$ 117.108	\$ 120.656	\$ 0	\$ -3.548	0 %	103 %
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 429.396	\$ 381.751	\$ 11.827	\$ 35.818	3 %	92 %
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 624.575	\$ 119.961	\$ 98.221	\$ 406.393	16 %	35 %
Acción 5 Relaciónamiento con la comunidad	\$ 117.108	\$ 101.439	\$ 7.073	\$ 8.596	6 %	93 %
Acción 6 Atención a la emergencia	\$ 156.144	\$ 210.820	\$ 24.235	\$ -78.911	16 %	151 %
Total	\$ 1,561,439	\$ 1,063,538	\$ 152,348	\$ 345,553	10%	78%

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

Firma Certificador:
Bruno Fernández

Dr Bruno Fernández Iguini
Alcalde
Municipio de la Paz

Certificación del proyecto PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B [UYCAM11A2022P02] en Octubre 2022

Última actualización: 10/11/2022 14:54

Municipio

LA PAZ - UYCAM11

Nombre del proyecto

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B [UYCAM11A2022P02]

Mes de certificación

Octubre/2022

Duración planificada del proyecto:

Fecha de inicio: 01/01/2022 - Fecha de fin: 31/12/2022

Responsable técnico

Bruno Fernández - Institución: IDC - Municipio de La Paz - Cargo: Alcalde

Descripción del estado actual del Proyecto

Durante el período de análisis se han realizado diversas adquisiciones y dispuesto colaboraciones y apoyos para colectivos e instituciones de la sociedad civil organizada; asimismo, se siguen ejecutando distintas iniciativas en el marco del 150° Aniversario de la Ciudad de La Paz.

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha inicio	Fecha fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	Ante la presentación en la Ciudad de La Paz de la Recycled Orchestra of Cateura del hermano país de Paraguay, por Resolución 242/2022 se dispuso la contratación de un servicio de audio, amplificación, y servicio de lunch con el fin de cumplir con los requerimientos técnicos necesarios y agasajar a los artistas que brindaron su espectáculo. Asimismo el 150° Aniversario de la Ciudad y las actividades que se enmarcan en su conmemoración siguen pautando la agenda de trabajo del Municipio.	01/10/2022	31/10/2022	\$ 13.129
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Durante el mes de análisis se atendieron diferentes necesidades de mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz, como ser la adquisición de bidones de agua para consumo en las distintas instalaciones Municipales, pago de comisiones bancarias, y adquisición de cartuchos para el normal funcionamiento de la fotocopiadora láser multifunción. Además, por Resolución nro. 255/2022 se dispuso la adquisición de mobiliario de oficina, como ser escritorios y sillas, con el fin de dotar a las oficinas de los insumos y bienes necesarios para su correcto y eficiente funcionamiento en el marco de un proceso de reorganización interna que tiene por objeto jerarquizar la atención al público y mitigar las barreras de accesibilidad trasladando aquellas oficinas con una clara vocación de atención al público a la planta baja.	01/10/2022	31/10/2022	\$ 97.464

Sistema de Gestión Municipal

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha inicio	Fecha fin	Monto certificado (\$)
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Se adquirió combustibles y derivados del petróleo, así como también se realizó el mantenimiento de las herramientas manuales y equipos, con el interés de recomponer la capacidad operativa de la Cuadrilla Local de Obras. Además por Resolución 225/2022 de fecha 05 de Octubre de 2022, en el marco del 150° Aniversario de la Ciudad de La Paz se definió realizar acciones de mantenimiento y re-adequación a la totalidad de los refugios peatonales de la Ciudad, la incorporación de dicha infraestructura urbana, tuvo sus orígenes en el año 2015 en el marco de un concurso de ideas realizado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y sin lugar a duda se ha convertido en uno de los buques insignias de la gestión municipal.	01/10/2022	31/10/2022	\$ 394.107

Productos/Rubros

Detalle de rubro/s	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (\$)	Monto (\$)
Total				0

Documentos

FOTO 1
FOTO 2
FOTO 3
FOTO 4
Res 225
Res 242
Res 255

Síntesis de certificaciones del proyecto

Esta tabla se autocompleta con la información ingresada en el presupuesto del proyecto por actividades, las certificaciones anteriores y la presente certificación.

Nombre de la actividad planificada	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	\$ 188.178	\$ 203.100	\$ 13.129	\$ -28.051	7 %	115 %
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	\$ 188.178	\$ 207.672	\$ 0	\$ -19.494	0 %	110 %
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 689.989	\$ 824.676	\$ 97.464	\$ -232.151	14 %	134 %
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 1.003.619	\$ 418.682	\$ 394.107	\$ 190.830	39 %	81 %

Sistema de Gestión Municipal

Nombre de la actividad planificada	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	\$ 188.178	\$ 46.933	\$ 0	\$ 141.245	0 %	25 %
Acción 6 Atención a la emergencia	\$ 250.905	\$ 117.481	\$ 0	\$ 133.424	0 %	47 %
Total	\$ 2,509,047	\$ 1,818,544	\$ 504,700	\$ 185,803	20%	93%

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita el reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Fecha:

Firma Certificador:
Bruno Fernández



Dr Bruno Fernandez Iguina
Alcalde
Municipio de la Paz