

**MUNICIPIO DE LA PAZ**  
**Resolución N° 245/2022**

**Acta N° 23/2022**  
**EE 2021-81-1410-00604**

**VISTO:** El reglamento del Fondo de Incentivo para la Gestión de los Municipios (FIGM)

**CONSIDERANDO:**

1. Que el reglamento del FIGM de la Oficina de Planificación y Presupuesto, aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización establece las etapas, criterios y procedimientos para la confección de la planificación y presupuesto Municipal.
2. Que conforme al cronograma previsto, este Municipio ha elaborado y presentado las rendiciones de cuentas, certificados de avances de los proyectos FUNCIONAMIENTO, ASOCIATIVO e INVERSIÓN que integran el Plan Operativo Anual 2022 del Municipio a fecha 30 de Setiembre de 2022.
3. Que corresponde dictar el presente acto administrativo refrendando lo actuado.

**ATENTO:** A lo precedentemente expuesto;

**EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ**

**RESUELVE:**

1. **REFRENDAR**, atento a los fundamentos esgrimidos en el proemio de la presente, los certificados por proyecto presentados al 30 de Setiembre de 2022 que se adjuntan y deben considerarse parte integral de la presente.
2. **COMUNÍQUESE** a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Contaduría General – Área de Contaduría y Dirección General de RRF.
3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5.

Dr. Bruno Fernández Iguini

Alcalde

Municipio de La Paz

Av. Artigas 251, 9500 Batlle y Ordóñez  
La Paz - Canelones

Tel: 2362 4979 // 2362 2675

secretaria.lapaz@imcanelones.gub.uy

Alejandro Rubbo  
Concejal 2020-2025  
Municipio de La Paz

JOSE CUNHA  
CONCEJAL 2020-2025  
MUNICIPIO DE LA PAZ

Julia Moraes  
Concejal 2020-2025  
Municipio de La Paz

William Urrutia  
Concejal 2020-2025  
Municipio de La Paz

# Certificado proyecto "PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT A"

**UYCAM11A2022P01**

**Municipio**

LA PAZ (UYCAM11)

**Nombre del proyecto**

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT A

**Mes de certificación**

Septiembre

**Duración planificada del proyecto**

**Fecha de inicio:** 2022-01-01 - **Fecha de fin:** 2022-12-31

**Responsable técnico designado**

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Bruno Fernández	Municipio de La Paz	Alcalde	bruno.fernandez@imcanelones.gub.uy	099670169

**Descripción del estado actual del Proyecto**

Se han cubierto los distintos emergentes vinculados al mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz. Se ejecutaron distintas iniciativas vinculadas a los distintos ejes programáticos que conforman el proyecto. A través de la Resolución 213/2021, el Municipio de La Paz dispuso la creación de un Fondo Permanente con vigencia durante el ejercicio 2022 para atender distintos emergentes vinculados al funcionamiento del Municipio. Dicho instrumento es financiado con fondos del FIGM provenientes del Literal A.

**Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido**

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	Se han atendido distintos emergentes vinculados al presente eje temático.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 598
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	En el marco del 150° Aniversario, se han cubierto distintas necesidades vinculadas al eje programático Deportes.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 3.500



Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Se han cubierto necesidades de mantenimiento y funcionamiento del Municipio, como ser indumentaria para las nuevas integrantes del Municipio beneficiarias del programa Accesos, reparación de cerraduras, y adquisición de implementos menores para solventar emergentes del día a día.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 11.761
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Durante el mes de análisis se atendieron diferentes necesidades vinculadas al mantenimiento y re-acondicionamiento de Espacios Públicos, como ser la adquisición de materiales de construcción para re-acondicionar espacios de la Centralidad Socio Cultural y Baños de la Feria.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 37.753
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	Se continuó profundizando los diversos canales de comunicación con el vecino, destacando las redes sociales y página web del Municipio; así como diferentes encuentros con la comunidad, se realizó el primer aporte al plenario de Municipios.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 50.284
Acción 6 Atención a la emergencia	Se continuaron realizando acciones tendientes a mitigar la emergencia sanitaria alimenticia derivada de la pandemia, vale referir la adquisición de carne para las ollas populares de la ciudad.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 21.970
<b>Total:</b>				<b>\$ 125.866</b>

**Síntesis de certificaciones del proyecto**

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	\$ 117.108	\$ 128.313	\$ 598	\$ - 11.803	1 %	110 %
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	\$ 117.108	\$ 117.156	\$ 3.500	\$ - 3.548	3 %	103 %
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 429.396	\$ 369.990	\$ 11.761	\$ 47.645	3 %	89 %

Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 624.575	\$ 82.208	\$ 37.753	\$ 504.614	6 %	19 %
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	\$ 117.108	\$ 51.155	\$ 50.284	\$ 15.669	43 %	87 %
Acción 6 Atención a la emergencia	\$ 156.144	\$ 188.850	\$ 21.970	\$ - 54.676	14 %	135 %
<b>Totales</b>	<b>\$ 1.561.439</b>	<b>\$ 937.672</b>	<b>\$ 125.866</b>	<b>\$ 497.901</b>	<b>8 %</b>	<b>68 %</b>

#### Archivos adjuntos al presente certificación

- UYCAM11A2022P01A2022MSeptiembre\_Adjunto\_Res 209\_2022 Mpio La Paz 21-09-22.pdf
- UYCAM11A2022P01A2022MSeptiembre\_Adjunto\_Res 213\_2021 Mpio de La Paz.pdf

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

#### Firma del responsable técnico

Bruno Fernández

  
Dr. Bruno Fernández Igum  
Alcalde  
Municipio de la Paz



# Certificado proyecto "PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B"

**UYCAM11A2022P02**

**Municipio**

LA PAZ (UYCAM11)

**Nombre del proyecto**

PROYECTO FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ LIT B

**Mes de certificación**

Septiembre

**Duración planificada del proyecto**

**Fecha de inicio:** 2022-01-01 - **Fecha de fin:** 2022-12-31

**Responsable técnico designado**

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Bruno Fernández	Municipio de La Paz	Alcalde	bruno.fernandez@imcanelones.gub.uy	099670169

**Descripción del estado actual del Proyecto**

Durante el periodo de análisis se han realizado diversas adquisiciones y dispuesto colaboraciones y apoyos para colectivos e instituciones de la sociedad civil organizada; continúa siendo una constante la ejecución de distintas iniciativas en el marco de el 150° Aniversario de la Ciudad de La Paz.

**Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido**

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (\$)
Acción I Agenda Cultural Y Eventos Locales	Por Resolución 203/2022 se dispuso brindar apoyo económico con escritora pacense para hacer frente a los gastos de publicación y demás trámites de su libro.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 8.600

Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	Durante el mes de análisis se atendieron diferentes necesidades de mantenimiento y funcionamiento del Municipio de La Paz, como ser la adquisición de bidones de agua para consumo en las distintas instalaciones Municipales. Además, por Resolución nro. 192/2022 se dispuso la adquisición de un equipamiento de circuito cerrado de TV (CCTV) con el fin de dotar las instalaciones del Municipio de infraestructura y soporte tecnológico para la vigilancia.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 262.196
Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	Se adquirió combustibles y derivados del petróleo, así como también materiales e insumos de construcción para realizar acciones de mantenimiento y re-adecuación de la totalidad de los refugios peatonales de la Ciudad.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 9.740
Acción 6 Atención a la emergencia	En el marco del mes de la Diversidad se contrató un servicio artístico y cultural impulsado por la Comisión de Género del Concejo Municipal. Se realizó un taller de capacitación en temas de diversidad con todos los funcionarios del Municipio.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 23.063
			<b>Total:</b>	<b>\$ 303.599</b>

**Síntesis de certificaciones del proyecto**

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Agenda Cultural Y Eventos Locales	\$ 188.178	\$ 194.500	\$ 8.600	\$ - 14.922	5 %	108 %
Acción 2 Deporte Comunitario Y Recreación	\$ 188.178	\$ 207.672	\$ 0	\$ - 19.494	0 %	0 %
Acción 3 Mantenimiento y Equipamiento de Locales Municipales	\$ 689.989	\$ 562.480	\$ 262.196	\$ - 134.687	38 %	120 %

Acción 4 Mantenimiento y equipamiento de Espacios Públicos	\$ 1.003.619	\$ 408.942	\$ 9.740	\$ 584.937	1 %	42 %
Acción 5 Relacionamiento con la comunidad	\$ 188.178	\$ 46.933	\$ 0	\$ 141.245	0 %	0 %
Acción 6 Atención a la emergencia	\$ 250.905	\$ 94.418	\$ 23.063	\$ 133.424	9 %	47 %
<b>Totales</b>	<b>\$ 2.509.047</b>	<b>\$ 1.514.945</b>	<b>\$ 303.599</b>	<b>\$ 690.503</b>	<b>12 %</b>	<b>72 %</b>

#### Archivos adjuntos al presente certificación

- UYCAM11A2022P02A2022MSeptiembre\_Adjunto\_comp certif 09\_22-1.pdf

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el periodo que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

#### Firma del responsable técnico

Bruno Fernández

  
Dr Bruno Fernández Iguina  
Alcalde  
Municipio de la Paz



# Certificado proyecto "PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ"

**UYCAM11A2022P03**

**Municipio**

LA PAZ (UYCAM11)

**Nombre del proyecto**

PROYECTO INVERSIÓN MUNICIPIO DE LA PAZ

**Mes de certificación**

Septiembre

**Duración planificada del proyecto**

Fecha de inicio: 2022-01-01 - Fecha de fin: 2022-12-31

**Responsable técnico designado**

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Rodrigo Pacheco	Dirección de Obras	Encargado Regional	rodrigo.pacheco@imcanelones.gub.uy	098377832

**Descripción del estado actual del Proyecto**

Durante el mes de Setiembre continuaron las obras en la calle Barrios Amorín.

**Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido**

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (\$)
Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana	Se continuó con las tareas de excavación completándose la misma casi en su totalidad. En los lugares en los que se encontró presencia de tierra negra (materia orgánica) se solicitó que se retire y sustituya la misma por material granular. Se continuó con las tareas de tendido de balasto de acuerdo a las especificaciones de rubro 132, quedando cubierta casi la totalidad de la superficie de la obra. También se continuó con la elaboración de cordones. Fueron ejecutados los badenes ubicados al Sur en las bocacalles de Danton y Massini. NOTA: el importe certificado incluye \$ 184430 por concepto de LLSS	2022-09-01	2022-09-30	\$ 2.087.160



Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana	Dada la necesidad de avanzar paralelamente y en forma complementaria con la readecuación de las aceras adyacentes al trazado vial objeto de la intervención, el Gobierno Municipal de La Paz, en coordinación con la DGO - UE1 R4, dispuso, a través de la Resolución 208/2022 de fecha 21/09/22, la adquisición de 640 bolsas de portland, 30 m <sup>3</sup> de arena terciada, 40m <sup>3</sup> de pedregullo y 1 rollo de malla para piso.	2022-09-01	2022-09-30	\$ 219.696
<b>Total:</b>				\$ 2.306.856

**Síntesis de certificaciones del proyecto**

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Inversión en obra pública y mantenimiento de caminería urbana	\$ 6.075.465	\$ 1.635.890	\$ 2.306.856	\$ 2.132.719	38 %	65 %
Acción 2 Inversión en infraestructura urbana	\$ 1.847.123	\$ 675.807	\$ 0	\$ 1.171.316	0 %	0 %
<b>Totales</b>	<b>\$ 7.922.588</b>	<b>\$ 2.311.697</b>	<b>\$ 2.306.856</b>	<b>\$ 3.304.035</b>	<b>29 %</b>	<b>58 %</b>

**Archivos adjuntos al presente certificación**

- UYCAMI1A2022P03A2022MSeptiembre\_Adjunto\_FOTO-1\_Barrios\_Amorin\_SET.jpg
- UYCAMI1A2022P03A2022MSeptiembre\_Adjunto\_FOTO-2\_Barrios\_Amorin\_SET.jpg
- UYCAMI1A2022P03A2022MSeptiembre\_Adjunto\_FOTO-3\_Barrios\_Amorin\_SET.jpg
- UYCAMI1A2022P03A2022MSeptiembre\_Adjunto\_FOTO-4\_Barrios\_Amorin\_SET.jpg
- UYCAMI1A2022P03A2022MSeptiembre\_Adjunto\_Lic PU 17 - Barrios Amorín 2 - Setiembre 2022.pdf
- UYCAMI1A2022P03A2022MSeptiembre\_Adjunto\_Res 208\_2022 Mpio de La Paz 21\_09\_22.pdf

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

Firma del responsable técnico  
Rodrigo Pacheco

  
Unidad Ejecutora N° 1  
Dirección General de Obras  
Intendencia de Canelones  
Cargo N° 4362394-2  
Certificación Septiembre de 2022

# Certificado proyecto "PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ"

UYCAM11A2022P04

Municipio

LA PAZ (UYCAM11)

Nombre del proyecto

PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ

Mes de certificación

Octubre

Duración planificada del proyecto

Fecha de inicio: 2022-01-01 - Fecha de fin: 2022-12-31

Responsable técnico designado

Nombre	Institución	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Martín Barindelli	Espacios Públicos - Gobierno de Canelones	Director	martin.barindelli@imcanelones.gub.uy	099511868

Descripción del estado actual del Proyecto

Continúa desarrollándose con normalidad la exitosa experiencia asociativa "Cuadrilla de Podas Micro-regional". Dicha iniciativa tiene su antecedente más inmediato en el año 2021, oportunidad en la que se suscribieron los acuerdos necesarios entre el Ejecutivo Comunal y los Gobierno Locales para la continuidad del proyecto durante 36 meses.

Actividades y presupuesto ejecutado o comprometido

Nombre de la actividad planificada	Descripción del avance	Fecha de inicio	Fecha de fin	Monto certificado (\$)
------------------------------------	------------------------	-----------------	--------------	------------------------



Acción 1 Poda y mantenimiento de espacios verdes	Se vienen realizando las tareas de podas y mantenimientos de espacios públicos conforme al proyectado. Es de significar que finalizada la temporada de podas, los esfuerzos se orientarán principalmente al corte de pasto, desmalezado y adecuación de EEPP, en tanto que la actividad de poda se restringirá a acciones correctivas y/o extracciones de ejemplares en casos extraordinarios y según resulten del informe técnico. Se certifica por el BÁSICO correspondiente al período OCTUBRE/DICIEMBRE	2022-09-01	2022-09-30	\$ 136.062
			Total:	\$ 136.062

## Síntesis de certificaciones del proyecto

Nombre	Presupuesto planificado (\$)	Monto de certificaciones acumuladas (\$)	Monto certificado (\$)	Saldo (\$)	% de avance del certificado	% de avance acumulado
Acción 1 Poda y mantenimiento de espacios verdes	\$ 645.232	\$ 451.088	\$ 136.062	\$ 58.082	21 %	91 %
<b>Totales</b>	<b>\$ 645.232</b>	<b>\$ 451.088</b>	<b>\$ 136.062</b>	<b>\$ 58.082</b>	<b>21 %</b>	<b>91 %</b>

## Archivos adjuntos al presente certificación

- UYCAM11A2022P04A2022MOctubre\_Adjunto\_foto EEPP.jpg
- UYCAM11A2022P04A2022MOctubre\_Adjunto\_foto EEPP1.jpg

Quien suscribe certifica que el presente proyecto, durante el período que aquí se indica, ha ejecutado el monto certificado, lo cual se respalda con evidencia y documentación adjunta. En tal sentido, se solicita reembolso correspondiente al Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal.

## Firma del responsable técnico

Martín Barindelli



**Martín Barindelli**  
Director de Área de Espacios Públicos  
Intendencia de Canelones